

Uitvoeringsplanning

Amsterdamse baan

versie 13-11-2020

opsteller: M.Jagtman

CONCEPT



		week 9						week 10						week11						week 12						week 13										
		ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	wee	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo
Rijbaan																																				
Verkeersmaatregelen (volledig dicht)																																				
Opschonen graskanten, verwijderen markering																																				
Frezen asfalt	1.100 ton																																			
Opnemen betonbanden en goottegels	1.200 eh																																			
Opbreken menggranulaat	1.800 ton																																			
profileren zand	2.600 m2																																			
aanbrengen funderingswapening	2.600 m2																																			
Terugbrengen menggranulaat	1.800 ton																																			
Bermen opschonen	300 m1																																			
Profileren menggranulaat	1.300 m1																																			
Asfalteren OL 13cm	800 ton																																			
Zetten bandenlijn en goottegels op basis van 2 koppels	1.200 eh																																			
Stellen kolken	26 st																																			
Asfalteren TL 4.5cm	270 ton																																			
Asfalteren DL 4cm	235 ton																																			
markering																																				